

四川省国土资源厅办公室

川国土资办函〔2018〕19号

四川省国土资源厅办公室 关于印发达州市达县堡子镇小学危岩滑坡、 桥湾乡正街滑坡等2个特大型地质灾害治理 工程项目竣工最终验收意见书的通知

达州市国土资源局：

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》（川国土资发〔2014〕80号）、《四川省国土资源厅办公室关于特大型地质灾害治理工程项目最终验收工作有关要求的通知》（川国土资办发〔2015〕44号）的有关规定，省厅第四片区工作组和从专家库中随机抽取的西南交通大学、中铁西南科学研究院有限公司、四川省地质调查院的专家共同组成地质灾害治理工程竣工最终验收工作组，会同你局和相关部门对达县堡子镇小学危岩滑坡、桥湾乡正街滑坡等2个特大型地质灾害治理工程项目进行了竣工最终验收。

验收工作组在现场踏勘和调阅相关资料的基础上，提出了整

改建议。经你局组织相关单位进行整改，并以《关于恳请下达达县桥湾乡正街滑坡等 2 个特大型地质灾害治理项目和达县金刚井田等 3 个矿山地质环境恢复治理项目终验批复的请示》（达市国土资〔2018〕4 号），向省厅报送了项目整改情况。经验收工作组专家核实，同意达县堡子镇小学危岩滑坡、桥湾乡正街滑坡等 2 个特大型地质灾害治理工程项目通过竣工最终验收。

现将工程竣工最终验收意见书随文印发。按照有关规定，你局应会同工程所在地县级人民政府尽快确定工程后期管护单位并组织工程移交，确保工程长期发挥功效。

- 附件：1. 达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程项目竣工最终验收意见书
2. 达县桥湾乡正街滑坡治理工程项目竣工最终验收意见书

四川省国土资源厅办公室

2018 年 2 月 5 日



信息公开选项：依申请公开

抄送：达州市达川区人民政府。

达县堡子镇小学危岩滑坡 治理工程项目

竣工最终验收意见书

建设单位 达州市国土资源局达川分局

工程地址 达县（达川区）堡子镇小学

开工日期 2014 年 6 月 6 日

竣工日期 2015 年 8 月 19 日

初步验收日期 2016 年 1 月 26 日

最终验收日期 2017 年 11 月 6 日

验收组织部门 四川省国土资源厅

一、治理工程项目基本情况

工程名称	达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程
工程地址	达县（达川区）堡子镇小学

项目承担单位基本情况

单位名称		单位资质
勘查单位	成都华建勘察工程公司	甲级
设计单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司	甲级
施工单位	重庆一三六地质矿产有限责任公司	甲级
监理单位	地矿眉山工程勘察院	甲级
监测单位	四川省川核鑫达地质工程有限公司（四川省核工业地质局二八三大队）	甲级

二、竣工最终验收意见

项目基本情况：主要包括：工程概括：已批复的施工图设计及设计及相关设计变更的工作量完成情况及质量评价：初验及技术复核的整改落实情况评价：文件资料的检查意见等）

该工程主要对高岩体处理和滑坡治理，首先处理措施包括清除表面松散块体，回浆填充、锚杆锚固、裂缝封闭；滑坡治理措施为修筑排水沟、挡土墙、肋墙及坡面植草绿化。完成了相应施工图设计及变更设计工作量，质量良好。对初验及技术复核所提问题进行了整改落实。根据监理单位及监测结果，设计、施工质量良好。

竣工终验意见（须明确是否同意通过竣工终验）：

同意通过竣工终验。

整改意见与建议：

考虑到安全位于学校附近，建议

1. 加强危险点之监测。
2. 设置安全警示牌。
3. 完善相关材料。

同意通过，WXM 2018.2.1

工程竣工验收专家组

姓名	工作单位	职称或职务	签名
组长 尹松	四川省水利厅	调研员	尹松
成员 赵成勇	西南交通大学	副教授	赵成勇
成员 成成松	四川省地调院	高级工程师	成成松
成员 李冠奇	中铁西南院	高工	李冠奇
成员 邓立	四川省国土厅	科长	邓立
成员 贾磊	四川省国土厅	副科长	贾磊
成员 王恩易	四川省地籍事务中心	工程师	王恩易

建设单位意见:

同意验收

负责人签字:

同意验收

施工单位意见:

同意验收

负责人签字:

同意

监理单位意见:

同意验收

负责人签字:

王权

勘察单位意见:

同意验收

负责人签字:

梁为同

设计单位意见:

按规范验收

负责人签字:

同意

监测单位意见:

同意专家意见

负责人签字:

同意

三、参加终验的省、市（州）、县相关部门及参建人员签字栏

签名	单位	职务或职称	日期
王心	龙州市经济开发区分局	局长	2017.11.6
黄云	核工业西南地质研究院	副总	2017.11.6
王磊	重庆-三峡地质研究所有限公司	项目负责人	2017.11.6
郝德光	四川地质工程地质有限公司	工程师	2017.11.6
王叔	地质矿产工程勘察院	工程师	2017.11.6
王飞	龙州市国土资源局分局		2017.11.6
王文飞	龙州市国土资源局		2017.11.6
梁焯	成都华建勘察工程公司		2017.11.6

达州市国土资源局

达市国土资〔2018〕4号

签发人：邓福盛

达州市国土资源局

关于恳请下达达县桥湾乡正街滑坡等 2个特大型地质灾害治理项目和达县金刚井田 等3个矿山地质环境恢复治理项目终验批复的 请 示

省国土资源厅：

2017年11月6日，省国土资源厅组织专家对达县桥湾乡正街滑坡、堡子镇小学危岩滑坡2个特大型地质灾害治理项目及达县金刚井田、桐子湾井田、草兴乡铁山南井田3个矿山地质环境

- 1 -

13X/3423
2018.2.1

fr
2018.1.15

恢复治理项目进行了终验，终验合格。

经我局审查，项目业主、施工单位、监理单位、监测单位目前已按专家意见对现场、资料进行了补充、修改和完善，现恳请对达县桥湾乡正街滑坡等 2 个特大型地质灾害治理项目和达县金剛井田等 3 个矿山地质环境恢复治理项目予以终验批复。

妥否，请批示。

附件：竣工验收资料（另送）



（联系人：贾本荣 联系电话：13778348899）

达州市国土资源局办公室

2018年1月3日印

达州市国土资源局达川分局

达市达国土资〔2017〕577号

签发人：罗 君

达州市国土资源局达川分局

关于对达县桥湾乡正街滑坡和堡子镇小学危岩 滑坡两个治理工程出具竣工终验批复的请示

达州市国土资源局：

达县桥湾乡正街滑坡治理工程和达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程是四川省国土资源厅 2012 年下达我区的治理任务，川财投〔2011〕386 号下达省财政补助资金：桥湾乡正街滑坡治理工程 152 万元、堡子镇小学危岩、滑坡治理工程 93 万元。根据相关规定，我局通过公开比选确定海南水文地质工程地质勘察院

为达县桥湾乡正街滑坡治理工程项目施工单位，合同价款：70.58 万元；重庆一三六地质矿产有限责任公司为达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程项目施工单位，合同价款：46.17 万元。

两个治理项目工程先后开工建设：达县桥湾乡正街滑坡治理工程于 2014 年 4 月 17 日开工，于 2015 年 7 月 10 日竣工。达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程于 2014 年 6 月 6 日开工，于 2015 年 8 月 19 日竣工。对两个项目市局于 2016 年 1 月 26 日组织了竣工初步验收，省厅于 2017 年 11 月 6 日组织了竣工最终验收，为合格工程。在初步验收后进行了一个水文年试运行，通过试运行监测，治理工程达到了设计要求。同时按照相关规定，我局报请达川区审计局进行了两个项目结算审计，经审计，达县桥湾乡正街滑坡治理工程审定建安费 77.4199 万元；达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程审定建安费 55.5668 万元。

目前，两个项目均按照终验验收组意见进行了整改，完善了相关资料。现将达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程相关资料上报市局转报省厅予以竣工终验批复。

妥否，请批示。

- 附：1. 达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程项目竣工最终验收意见书
2. 《审计报告》（达川审投报【2016】404 号、达川审

投报【2016】332号)

3. 达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程终验整改报告



达州市国土资源局达川分局

关于达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程竣工终验情况的 整改报告

我局组织实施的达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程，于 2017 年 11 月 6 日由省国土资源厅组织验收组进行了竣工最终验收，经专家组验收同意通过竣工终验，提出了以下整改意见：1、加强零星危岩危岩体的监测。2、设置安全警示牌。3、完善相关材料。

我局高度重视验收组的整改意见，立即组织施工、监理、监测等相关单位针对验收组提出的整改意见进行了具体整改：1、及时与堡子镇小学、堡子镇人民政府衔接，加强对零星危岩体的监测，确保安全。2、设置了安全警示牌。3、完善了相关材料。

特此报告

附件： 1、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程试运行监测评价报告。

2、安全警示牌图片。





达县桥湾乡正街滑坡治理工程项目

竣工最终验收意见书

建设单位 达州市国土资源局达川分局

工程地址 达县桥湾乡正街

开工日期 2014 年 4 月 17 日

竣工日期 2015 年 7 月 10 日

初步验收日期 2016 年 1 月 26 日

最终验收日期 2017 年 11 月 6 日

验收组织部门 四川省国土资源厅

一、治理工程基本情况

工程名称	达县桥湾乡正街滑坡治理工程	
工程地址	达县桥湾乡正街	
项目承担单位基本情况		
单位名称		单位资质
勘查单位	成都华建勘察工程公司	甲级
设计单位	核工业西南勘察设计研究有限公司	甲级
施工单位	海南水文地质工程地质勘察院	甲级
监理单位	地矿眉山工程勘察院	甲级
监测单位	四川省川核鑫达地质工程有限公司(四川省川核工业地质局二八三大队)	甲级

二、竣工最终验收意见

项目基本情况: (主要包括: 工程概况; 已批复的施工图设计及相关设计变更的工作量完成情况 & 质量评价; 初验及技术复核的整改落实情况评价; 文件资料的检查意见等)

该治理工程由挡土墙、抗滑桩工程、挡板工程及片石护坡工程组成, 相关工程量均已按施工图设计图纸完成, 基本落实了初验及技术复核的相关意见, 根据监理报告、监测报告, 达到设计要求。

竣工终验意见 (须明确是否同意通过竣工终验):

同意终验。

整改意见与建议:

- ① 对桩表层脱落部位进一步处理,
- ② 落实初验“B区片石护坡变形裂缝原因及整改”的意见
- ③ 在库水位变化较大的期间及暴雨期间, 加强边坡监测。
- ④ 完善相关材料

同意通过. 13/2146. 2018. 2. 1

工程竣工最终验收专家组	姓名	工作单位	职称或职务	签名
组长	叶	四川省水利厅	研究员	叶
成员	成松	四川省地质研究院	教授	成松
	李冠宇	中铁西南院	高工	李冠宇
	赵明	西南交通大学	副教授	赵明
	黄磊	四川省水利厅	副调研员	黄磊
	邓之	四川省国土厅	科长	邓之
	王恩	四川省地籍事务中心	工程师	王恩
建设单位意见:		施工单位意见:		监理单位意见:
拟同意竣工验收意见。		同意验收		根据专家意见，完成下面工作，同意验收。
负责人签字: 赵明		负责人签字: 黄磊		负责人签字: 王权
勘察单位意见:		设计单位意见:		监测单位意见:
同意验收		符合设计要求，同意竣工验收。		同意专家意见。
负责人签字: 梁炯		负责人签字: 黄磊		验收合格
				负责人签字: 叶

三、参加终验的省、市（州）、县相关部门及参建人员签字栏

签名	单 位	职务或职称	日 期
罗君	达州市国土资源局 达川分局	局长	2017.11.6
袁云霖	核工业地质研究所	高工	2017.11.6
王云飞	达州市国土资源局		2017.11.6
王权	地矿眉山工程勘察院		2017.11.6
黄芳莲	海南水文地质工程地质研究所		2017.11.6
胡世光	四川省核工业地质工程研究所		2017.11.6
李成川	达州市国土资源局		2017.11.6
李成川	成都地质工程研究所		2017.11.6

达州市国土资源局

达市国土资〔2018〕4号

签发人：邓福盛

达州市国土资源局

关于恳请下达达县桥湾乡正街滑坡等 2个特大型地质灾害治理项目和达县金刚井田 等3个矿山地质环境恢复治理项目终验批复的 请 示

省国土资源厅：

2017年11月6日，省国土资源厅组织专家对达县桥湾乡正街滑坡、堡子镇小学危岩滑坡2个特大型地质灾害治理项目及达县金刚井田、桐子湾井田、草兴乡铁山南井田3个矿山地质环境

- 1 -

17X/2018
2018.1.21

邓福盛
2018.1.15

恢复治理项目进行了终验，终验合格。

经我局审查，项目业主、施工单位、监理单位、监测单位目前已按专家意见对现场、资料进行了补充、修改和完善，现恳请对达县桥湾乡正街滑坡等 2 个特大型地质灾害治理项目和达县金刚井田等 3 个矿山地质环境恢复治理项目予以终验批复。

妥否，请批示。

附件：竣工验收资料（另送）



（联系人：贾本荣

联系电话：13778348899）

达州市国土资源局办公室

2018 年 1 月 3 日印

达州市国土资源局达川分局

达市达国土资〔2017〕577号

签发人：罗 君

达州市国土资源局达川分局

关于对达县桥湾乡正街滑坡和堡子镇小学危岩 滑坡两个治理工程出具竣工终验批复的请示

达州市国土资源局：

达县桥湾乡正街滑坡治理工程和达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程是四川省国土资源厅 2012 年下达我区的治理任务，川财投〔2011〕386 号下达省财政补助资金：桥湾乡正街滑坡治理工程 152 万元、堡子镇小学危岩、滑坡治理工程 93 万元。根据相关规定，我局通过公开比选确定海南水文地质工程地质勘察院

为达县桥湾乡正街滑坡治理工程项目施工单位，合同价款：70.58 万元；重庆一三六地质矿产有限责任公司为达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程项目施工单位，合同价款：46.17 万元。

两个治理项目工程先后开工建设：达县桥湾乡正街滑坡治理工程于 2014 年 4 月 17 日开工，于 2015 年 7 月 10 日竣工。达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程于 2014 年 6 月 6 日开工，于 2015 年 8 月 19 日竣工。对两个项目市局于 2016 年 1 月 26 日组织了竣工初步验收，省厅于 2017 年 11 月 6 日组织了竣工最终验收，为合格工程。在初步验收后进行了一个水文年试运行，通过试运行监测，治理工程达到了设计要求。同时按照相关规定，我局报请达川区审计局进行了两个项目结算审计，经审计，达县桥湾乡正街滑坡治理工程审定建安费 77.4199 万元；达县堡子镇小学危岩、滑坡治理工程审定建安费 55.5668 万元。

目前，两个项目均按照终验验收组意见进行了整改，完善了相关资料。现将达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程相关资料上报市局转报省厅予以竣工终验批复。

妥否，请批示。

附：1. 达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程项目竣工最终验收意见书

2. 《审计报告》（达川审投报【2016】404 号、达川审

投报【2016】332号)

3. 达县桥湾乡正街滑坡治理工程、达县堡子镇小学危岩滑坡治理工程终验整改报告



达县桥湾乡正街滑坡治理工程

终验后整改报告

编制单位：海南水文地质工程地质勘察院

编制日期：2017年11月12日



达县桥湾乡正街滑坡治理工程竣工终验

后整改报告

达州市国土资源局达川分局：

2017 年 11 月 06 日，四川省国土资源厅专家组对我公司施工实施的达县桥湾乡正街滑坡治理工程进行了最终竣工验收，专家组提出了四点整改意见：一、对桩表层脱落部位进一步处理。二、落实“B 区片石护坡变形裂缝原因及整改”的意见；三、在库区水位变化较大的期间及暴雨期间，加强边坡检测。四、完善相关材料。

为此，我院高度重视，立即组织人员于 2017 年 11 月 9 日进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、对桩表层脱落部位进一步处理的整改；

我公司对抗滑桩表层脱落现象进行了排查，存在 B 区抗滑桩 K6、K5 与 K6 之间桩间板局部表层脱落，采用水泥砂浆涂抹平整进行了整改。（见附件 1、附件 2）

二、落实“B 区片石护坡变形裂缝原因及整改”的整改；

针对此问题，我公司会同设计、监理、业主单位进行了会商，并编制了整改方案，组织人员对变形裂缝进行水泥处理。（见附件 3）

三、 在库区水位变化较大的期间及暴雨期间，加强边坡检测

针对此问题，我公司在B区片石护坡设置了2个监测点，由业主安排桥湾乡国土资源所进行监测。（见附表4）

四、 完善相关材料特此报告

由业主单位按照程序进行了决算审计。

目前，我公司已按照验收组整改意见整改完毕，通过自检达到整改要求，现报请贵局核查。

特此报告

附：整改影像资料

海南水文地质工程地质勘察院

2017年11月12日



二、竣工最终验收意见

项目基本情况: (主要包括: 工程概况; 已批复的施工图设计及相关设计变更的工作量完成情况及质量评价; 初验及技术复核的整改落实情况评价; 文件资料的检查意见等)

该治理工程由挡土墙、杭管桩工程、挡板工程及片石护坡工程组成, 相关工程量均已按施工图设计图纸完成, 基本落实了初验及技术复核的相关意见, 根据监理报告、监测报告, 达到设计要求。

竣工终验意见 (须明确是否同意通过竣工终验):

同意终验。

整改意见与建议:

- ① 对桩表层脱落部位进一步处理,
- ② 落实初验“B区片石护坡变形裂缝原因及整改”的意见
- ③ 在库水位变化较大的期间及暴雨期间, 加强边坡监测。
- ④ 完善相关材料

达县桥湾正街滑坡治理工程

B 区片石护坡变形裂缝整改方案

为切实解决达县桥湾正街滑坡治理工程B区片石护坡变形裂缝，经项目业主、设计、监理、施工等单位人员现场实地调查会商，形成处理意见，特编制本整改方案。

一、现状

达县桥湾正街滑坡治理工程B区片石护坡整体完好，左侧水沟处出现一条长约3m、最大宽度约3cm的变形裂缝。

二、成因分析

经现场调查和资料查阅分析：该片石护坡修建于2014年10月，采用人工坡面平整，M10水泥砂浆砌筑片块石厚度30cm。2016年7月因暴雨掏蚀，造成片石护坡左侧水沟处局部片石护坡基础掏空，出现掏空处塌陷，形成片石护坡变形裂缝。

三、处理方案

- (一) 采用水泥砂浆灌注封填裂缝防止雨水进入。
- (二) 疏通水沟，防止水沟雨冲刷掏蚀片石护坡基础。

海南水文地质工程地质勘察院

2017年4月20日

附件：1

桩表层脱落部位整改图片




B区抗滑桩表层脱落： 整改前图片



整改后图片

附件：2

桩表层脱落部位整改图片



B 区抗滑桩桩间挡板表层脱落：.整改前图片

整改后图片

附件：3

B 区片石护岸变形裂缝整改图片



整改前图片



整改后图片

附件：4

边坡监测图片



达州市达川区审计局

审计报告

达川审投报〔2016〕404号

被审计单位:达州市国土资源局达川区分局

审计项目:达州市达川区桥湾乡正街滑坡治理工程竣工结
算审计

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定和达州市达川区审计局《关于审计达州市达川区桥湾乡正街滑坡治理工程竣工结算的通知》（达川审投通〔2016〕144号）的安排，审计组自2016年8月8日至2016年11月22日对达州市达川区桥湾乡正街滑坡治理工程竣工结算进行了审计。对重要事项进行了必要的延伸和追溯。达州市国土资源局达川区分局及有关单位对其提供的工程竣工结算资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。达州市达川区审计局的责任是依法独立实施审计。根据《中华人民共和国审计法》第四十一条规定，现将审计情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

该项目经四川省国土资源厅（川国土资函〔2012〕975号）立项批准建设，预算评审，建设单位达州市国土资源局达川区分局，通过招投标方式确定施工单位海南水文地质工程地质勘察院。工程主要内容：抗滑桩、挡土板、挡土墙等。于2014年4月开工，2015年7月完工。合同金额705800.00元。资金来源：省级财政。

（二）审计实施情况

此次审计，组织中介机构四川青山工程造价咨询事务所有限公司参与，根据达州市国土资源局达川区分局提供的工程项目有关资料，按照国家有关规定进行审计核实。审计过程中，将审核资料与踏勘现场相结合，并采用抽查法、对比审查法、按实计算等审计方法，确保审计结果的准确性。

二、审计核实结果

达州市达川区桥湾乡正街滑坡治理工程送审金额 836897.00 元, 审定金额 774199.00 元, 审减金额 62698.00 元, 审减率 7.49%。主要系多计工程量、新增工程下浮 10%。核减结果详见下表:

序号	单项名称	送审金额(元)	审定金额(元)	审减金额(元)
1	抗滑桩	329607.00	329607.00	0.00
2	桩间挡土板	104645.00	104645.00	0.00
3	挡土墙	98102.00	98102.00	0.00
4	抛石护岸	118203.00	118203.00	0.00
5	脚手架	17537.00	17537.00	0.00
6	临时设施工程	13890.00	13362.00	-528.00
7	挡土墙道路抢险段	4518.00	4278.00	-240.00
8	挡土墙办公室前段	13684.00	12008.00	-1676.00
9	挡土墙 A 区块石护岸	24061.00	12360.00	-11702.00
10	材料二次搬运	60546.00	21859.00	-38686.00
11	材料价格调差	45803.00	45803.00	0.00
12	施工临时工程	3441.00	1926.00	-1514.00
13	现场签证	2860.00	2860.00	0.00
	小计:	836897.00	782550.00	-54347.00
	超合同部分下浮:			-8351.00
	审定金额:		774199.00	
	审减合计:		-62698.00	

以上经审计核实的建安工程费用 774199.00 元, 作为建设单位与施工单位办理竣工价款结算的依据。

三、审计评价意见

达州市国土资源局达川区分局能较好地履行基本建设程序, 但是在工程管理、工程送审结算等方面多计工程造价 62698.00 元。对于上述问题, 达州市国土资源局达川区分局在今后的工程管理

过程中应当进行纠正，加强工程建设项目的监督和管理，多计工程造价予以剔除。若因上述原因造成的审计风险，应由达州市国土资源局达川区分局承担责任。

四、审计发现的主要问题及处理意见

多计工程价款 62698.00 元予以纠正，调减工程结算。

上述工程项目存在多计工程量、新增工程未下浮 10% 等问题，造成多计造价 62698.00 元，与《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394 号）第十七条的规定不符。根据审计署《政府投资项目审计规定》（审投发〔2010〕173 号）第八条和《达川区政府投资建设项目审计办法》（达川府发〔2015〕31 号）第二十五条的规定，责令达州市国土资源局达川区分局剔除多计的工程造价 62698.00 元，按审计核实造价 774199.00 元与施工单位办理工程价款结算，调整工程决算，并以此作为财政局办理决算批复的依据。

五、审计建议

建议建设单位重视实施的工程项目竣工结算审核工作，对施工单位编制的竣工结算加大审核力度，确保准确和客观。

对本次审计发现的问题，请达州市国土资源局达川区分局自收到本报告之日起 30 日内，将整改情况书面报告达川区审计局。

2016 年 11 月 29 日

抄送：达州市审计局，区发改局，区财政局，区委许国斌书记，区政府向建平区长、肖启文常务副区长，区纪委吴胜鸿书记。

达州市达川区审计局办公室

2016 年 11 月 29 日印