

S202宣汉县马蹄至峨凤（达川界）段改建工程 临时用地土地复垦方案基本情况

S202宣汉县马蹄至峨凤(达川界)段改建工程(项目代码为2311-511722-04—01-578006)起于宣汉县天生镇马蹄村恩广高速七里互通连接线与既有S202平交口处,顺接S202宣汉县城至马蹄段,于K0+850下穿恩广高速,经石板村、月潭村,止于峨凤村康家坪(达川界),与S202达川界-亭子段顺接。

建设规模及主要内容:改建工程全长10.03公里,路基宽度8.5米,行车道宽度7米,采用二级公路标准建设,沥青混凝土路面,设计时速40公里/时,设计荷载公路-I级。

全线采用二级公路标准(局部困难路段经技术经济指标论证后可适当降个别技术指标),设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米,桥梁宽度9.0米,沥青混凝土路面。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级,设计洪水频率:大中桥 1/100,小桥、涵洞及路基1/50(受限段为1/25)。地震动峰值加速度为0.05g。其余技术指标按部《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的规定执行。

总投资及资金来源:估算总投资18052.48万元。资金来源为项目业主多渠道筹集。

《方案》编制目的为临时用地复垦,《方案》适用年限2年,基准期为通过自然资源主管部门批准之日。临时用地范围涉及永久基本农田0.5392公顷,不涉及生态保护红线、各类自然保护地。

土地损毁方面:便道3处、表土剥离堆放场1处、弃土场1处、临时办公用房1处、材料堆场1处损毁土地权属为达州市宣汉县柏树镇峨凤村2组,石板梁村1组,月潭村4组,天生镇马蹄村3组,为集体土地。土地损毁面积2.4956公顷,预测损毁面积2.4956公顷。损毁单元包括便道3处、表土剥离堆放场1处、弃土场1处、临时办公用房1处、材料堆场1处,其中水田0.3784公顷,旱地1.6259公顷,乔木

林地0.4035公顷，竹林地0.0370公顷，农村道路0.0344公顷，农村宅基地0.0049公顷，河流水面0.0115公顷。

《方案》最终确定复垦区面积2.4956公顷，纳入复垦责任面积2.4956公顷，其中复垦为水田0.3833公顷，旱地1.6259公顷，乔木林地0.4405公顷，农村道路0.0344公顷，河流水面0.0115公顷。临时用地结束后复垦全部还原土地权属人。临时用地使用期间，同步开展临时用地地质环境保护与土地复垦监测管护工作。

《方案》总体部署为“边建设、边复垦”，结合临时土地使用进度，土地复垦工作计划定为每1年为一个阶段，共分为5阶段。

《方案》静态总投资119.2195万元。

项目用地单位(公章): 中建达路桥有限公司

编制单位(公章): 四川新地测绘服务有限公司

日期: 2025年4月15日

承诺书

达州市自然资源和规划局：

我单位承诺已按专家组意见对《S202宣汉县马蹄至峨凤（达川界）段改建工程临时用地土地复垦方案方案》进行了修改完善，并按国家相关保密规定对涉密内容进行了处理，同意进行公示。如公示造成泄密，由本公司承担一切法律责任和后果。

用地企业(公章)：中建达路桥有限公司

法定代表人：譙力源



编制单位(公章)：四川新地测绘服务有限公司

法定代表人：张凤兰



日期：2025年4月15日