

S201宣汉县上峡至古城（开江界）段改建工程 临时用地土地复垦方案基本情况

S201宣汉县上峡至古城(开江界)段改建工程(项目代码为232311-511722-04—804826)路线起于上峡镇三叉河社区西南角, S303与S201线平交口处, 顺接S201上峡段, 经三叉河社区、柏树坪村、凉垭村、忠心社区、大兴村、洞口村、古城村、楠木沟煤矿区, 于楠木沟煤矿区越岭盘山而上止于古城村大垭口宣汉与开江交界处, 顺接S201灵岩段(开江段)。

改建工程全长32.28公里, 路基宽度7.5米, 行车道宽度6.5米, 采用三级公路标准建设, 沥青混凝土路面, 设计时速30公里/时, 设计荷载公路-I级。

全线采用三级公路技术标准(局部困难路段经技术经济论证后可适当降低个别技术指标), 设计速度30公里/小时, 路基宽度7.5米, 桥梁宽度8米, 沥青混凝土路面。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级, 设计洪水频率: 大、中桥 1/50, 小桥、涵洞和路基1/25, 地震动峰值加速度为 0.05g; 其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)相关规定执行。

总投资及资金来源: 估算总投资52497.79万元。资金来源为业主多渠道筹集。建设工期为2年。

《方案》编制目的为临时用地复垦, 《方案》适用年限2年, 基准期为通过自然资源主管部门批准之日。临时用地范围涉及永久基本农田0.8391公顷, 不涉及生态保护红线、各类自然保护地。

土地损毁方面: 便道5处、材料堆场1处、表土剥离堆放场7处、弃土场6处、工棚1处损毁土地权属为达州市达川区双庙镇燕山村1、4、6组, 高升桥村4组, 三合寨村4组, 为集体土地。土地损毁面积7.3840公顷, 预测损毁面积7.3840公顷。损毁单元包括便道5处、材料堆场1处、表土剥离堆放场7处、弃土场6处、工棚1处, 其中损毁水田0.8940公顷, 旱地0.8518公顷, 乔木林地3.9619公顷, 竹林地0.1228公顷, 灌木林地0.6735公顷, 其他草地0.3829公顷, 农村道路0.0684

公顷，坑塘水面0.1716公顷，农村宅基地0.0027公顷，公路用地0.0142公顷，河流水面0.1313公顷，内陆滩涂0.1089公顷。

《方案》最终确定复垦区面积7.3840公顷，纳入复垦责任面积7.3840公顷，其中复垦为水田1.0616公顷，旱地1.3276公顷，乔木林地4.7809公顷，农村道路0.0684公顷，公路用地0.0142公顷，河流水面0.1313公顷。临时用地结束后复垦全部还原土地权属人。临时用地使用期间，同步开展临时用地地质环境保护与土地复垦监测管护工作。

《方案》总体部署为“边建设、边复垦”，结合临时土地使用进度，土地复垦工作计划定为每1年为一个阶段，共分为5个阶段。

《方案》静态总投资314.3013万元。

项目用地单位(公章): 中建达路桥有限公司

编制单位(公章): 四川新地测绘服务有限公司

日期: 2025年4月15日

承诺书

达州市自然资源和规划局：

我单位承诺已按专家组意见对《S201宣汉县上峡至古城（开江界）段改建工程临时用地土地复垦方案》进行了修改完善，并按国家相关保密规定对涉密内容进行了处理，同意进行公示。如公示造成泄密，由本公司承担一切法律责任和后果。

用地企业(公章)：中建达路桥有限公司

法定代表人：谯力源



编制单位(公章)：四川新地测绘服务有限公司

法定代表人：张凤兰



日期：2025年4月15日